



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 197	DATA 03/12/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpodereale TRIGNETO-COLLE TORNIOSE e PER MONTERO-DUNI, P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal _____.

Li, _____

Il Responsabile

Il sottoscritto Geom. Salvatore Maddonni, Responsabile del Servizio,

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n. 29 del 11/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpodereale TRIGNETO-COLLE TORNIOLO e PER MONTERODUNI. ", P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. avente il complessivo importo di € 139.091,39 di cui finanziati dalla Regione Molise, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1298 del 10/04/2018, fino alla concorrenza di e 130.000,00;

Visto che con contratto rep. n. 01 del 17/07/2018 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla ditta TOTO COSTRUZIONI per l'importo complessivo di € 97.329,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Che con Determina del Responsabile del settore tecnico n. 102 del 21/06/2018 è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara nelle seguenti risultanze:

LAVORI	
a1) Lavori a misura	€ 80.270,73
a2) Costo della mano d'opera	€ 14.101,28
a3) Oneri per la sicurezza	€ 2.957,27
A) Sommano	€ 97.329,28
b1) Spese tecniche	€ 2.420,30
b2) C.n.p.i.a.	€ 96,80
b3) Spese Generali max 3% di A.....	€ 2.047,24
b4) I.V.A. sui lavori al 22%	€ 21.412,44
b5) I.V.A. su spese tecniche al 22% (b1 + b2).....	€ 553,76
B) sommano	€ 26.530,54
c1) Imprevisti max 5% importo di contratto.....	€ 4.866,46
totale finanziabile	€ 128.726,28
economie riprogrammabili	€ 1.273,72
TORNA IL TOTALE FINANZIAMENTO	€ 130.000,00
A) d1) Compartecipazione spese tecniche comprensivo di	
deposito sismico, geologo e collaudatore strutturale :	€ 7.165,35
d2) C.n.p.i.a.	€ 286,61
sommano	€ 7.451,96
d3) I.V.A. al 22 %	€ 1.639,43
D) somma la compartecipazione del comune	€ 9.091,39
TOTALE GENERALE	€ 137.817,67

Fatto presente che i lavori hanno avuto inizio in data 23/07/2018 e che gli stessi sono terminati il 19/11/2018;

Che con determina n. 180 del 12/11/2018 è stata approvata la perizia di variante all'uopo redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 - comma b), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel complessivo importo finanziabile di € 130.000,00 e comunque nelle seguenti risultanze:

a1) Lavori a misura lordi di perizia	€ 104.593,33
a2) Lavori soggetti al ribasso d'asta.....	€ 87.534,78
a detrarre il ribasso del 5,90%	€ 5.164,55
restano	€ 82.370,23
a2) Costo della mano d'opera	€ 14.101,28
a3) Oneri per la sicurezza	€ 2.957,27
A) Sommano in totale	€ 99.428,78
b1) Spese tecniche	€ 2.420,30
b2) C.n.p.i.a.	€ 96,80
b3) Spese Generali max 3% di A.....	€ 2.047,24
b4) I.V.A. sui lavori al 22%	€ 21.874,33
b5) I.V.A. su spese tecniche al 22% (b1 + b2).....	€ 553,76
B) sommano	€ 26.992,43

totale finanziabile	€ 126.421,21
economie riprogrammabili	€ 3.578,79
TORNA IL TOTALE FINANZIAMENTO	€ 130.000,00
B) d1) Compartecipazione spese tecniche comprensivo di deposito sismico, geologo e collaudatore strutturale :	€ 7.165,35
d2) C.n.p.i.a.	€ 286,61
sommano	€ 7.451,96
d3) I.V.A. al 22 %	€ 1.639,43
D) somma la compartecipazione del comune.....	€ 9.091,39
TOTALE GENERALE	€ 135.512,60

Che con determina n. 182 del 13/11/2018 è stato approvato il I^ S.A.L. e contestualmente liquidato il I^ certificato di pagamento fino alla concorrenza di € 65.000,00 comprensivo di I.V.A. come per legge;

Visti gli atti relativi allo Stato Finale con Certificato di Regolare Esecuzione eseguiti a tutto il 19/11/2018, redatto in pari data dal direttore dei lavori Geom. Pirolli Enzo, dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso€ 99.428,78
- Certificati di pagamento già emessi€ 66.432,92
- Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA € **32.995,86**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 50/2016 cui il presente procedimento è sottoposto;

Visto il capitolato speciale reggente il contratto;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A


1. di approvare in linea tecnica ed economica lo Stato Finale dei Lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante i lavori di “ *SISTEMAZIONE, OPERE DI PROTEZIONE, MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLA STRADA INTERPODERALE TRIGENTO-COLLE TORNOSO E PER MONTERODUNI* “ ultimati in data 19/11/2018, dai quali si evince che l'impresa TOTO COSTRUZIONI SRL ha eseguito lavori per netti € 99.428,78 e comunque come dal seguente quadro economico:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso€ 99.428,78
- Certificati di pagamento già emessi€ 66.432,92
- Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA € **32.995,86**

2. di dare atto che il I^ Certificato di Pagamento è stato liquidato in acconto fino alla concorrenza di € 65.000,00 I.V.A. al 22% compreso; ;

3. Di dare atto che tutti gli elaborati della contabilità finale, pur se non allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla Regione Molise per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del servizio

Geom. Salvatore Maddonni

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
